



SERVIZIO TECNICO

PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI VERRUA PO

**OPERE DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DELLA TOMBETTA (ORA VIA TRE MARTIRI), DELLA STRADA DEL SUPPELLONE E DELLA STRADA COMUNALE DEI PIAZZOLI (ORA VIA BOTTARONE)", FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DM DEL 23-02-2021.
CIG: 9336508A21 CUP: G37H20001290001**

IMPRESA: ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.r.l. con sede legale in Stradella (PV) Via Pietro Bianchi 49/A C.F./P.IVA 00170750186

CONTRATTO: Rep.

LIBRETTO DELLE MISURE

Il presente registro si compone di fogli N. 1 siglati dal N. 1 al N. 6

Data 2023	Articolo dell'elenco	LAVORI O PROVVISTE	FATTORI					PRODOTTI			NOTE
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PARTI UGUALI	% Esecuzione	UNITA' DI MISURA	NEGATIVI	POSITIVI	

LAVORI A CORPO
INCROCIO VIA TRE MARTIRI VIA BOTTARONE

09	05	1C.02.100.0020.a Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità,..... voce pari a € 882,84 - 0,239% dei lavori a corpo			
			SAL 1	100,00	<u>100,00</u>
			SOMMANO AL SAL N. 1 %		100,00
			<i>aliquote Sal n. 1</i>		<i>0,239</i>

09	05	1C.03.150.0010.g Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni..... voce pari a € 45.400,50 - 12,287% dei lavori a corpo		
		SAL 1	80,00	80,00
		SOMMANO AL SAL N. 1 %		80,00
		<i>aliquote Sal n. 1</i>		<i>9,830</i>

09	05	1C.03.150.0020.c Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali;..... voce pari a € 13.806,00 - 3,736% dei lavori a corpo			
		SAL 1	80,00		80,00
		SOMMANO AL SAL N. 1 %			80,00
		<i>aliquote Sal n. 1</i>			2,989

09	05	1C.04.450.0010.b Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,		
		voce pari a € 8.396,43 - 2,272% dei lavori a corpo		
		SAL 1	80,00	80,00
		SOMMANO AL SAL N. 1 %		80,00
		<i>aliquote Sal n. 1</i>		<i>1,818</i>

[illegible]

Data 2023	Articolo dell'elenco	LAVORI O PROVVISITE	FATTORI					PRODOTTI			NOTE
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PARTI UGUALI	% Esecuzione	UNITA' DI MISURA	NEGATIVI	POSITIVI	

LAVORI A CORPO
INCROCIO VIA TRE MARTIRI - SP 15

09*	05	1C.01.030.0030.c Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio...			
		voce pari a € 453,39 - 0,732% dei lavori a corpo			
		SAL 1	100,00		100,00
		SOMMANO AL SAL N. 1 %			100,00
		<i>aliquote Sal n. 1</i>			<i>0,732</i>

09	05	1C.02.100.0030.b Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata.... voce pari a € 14,56 - 0,023% dei lavori a corpo			
		SAL 1	100,00		100,00
		SOMMANO AL SAL N. 1 %			100,00
		<i>aliquote Sal n. 1</i>			<i>0,023</i>

09	05	1C.04.010.0020.a Fondazioni in conglomerato cementizio..... voce pari a € 153,75 - 0,248% dei lavori a corpo			
			SAL 1	100,00	100,00
			SOMMANO AL SAL N. 1 %		<u>100,00</u>
			<i>aliquote Sal n. 1</i>		<i>0,248</i>

09	05	1C.04.400.0020.a Casseforme per getti in calcestruzzo,.... voce pari a € 80,38 - 0,130% dei lavori a corpo			
		SAL 1	100,00		100,00
		SOMMANO AL SAL N. 1 %			100,00
		<i>aliquote Sal n. 1</i>			<i>0,130</i>

Data	2023	Articolo dell'elenco	LAVORI O PROVVISITE	FATTORI				PRODOTTI			NOTE
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PARTI UGUALI	% Esecuzione	UNITA' DI MISURA	NEGATIVI	
09	05	1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, voce pari a € 59,89 - 0,097% dei lavori a corpo									
			SAL 1					100,00		100,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							100,00	
			aliquote Sal n. 1							0,097	
09	05	1C.04.252.0013.a Pannello prefabbricato in calcestruzzo per recizione (1.5 (l) x 1,5 (h)) voce pari a € 1.173,00 - 1,893% dei lavori a corpo									
			SAL 1					100,00		100,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							100,00	
			aliquote Sal n. 1							1,893	
09	05	1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori, voce pari a € 56,61 - 0,091% dei lavori a corpo									
			SAL 1					100,00		100,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							100,00	
			aliquote Sal n. 1							0,091	
09	05	1C.12.150.0040.g Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile..... voce pari a € 330,00 - 0,532% dei lavori a corpo									
			SAL 1					100,00		100,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							100,00	
			aliquote Sal n. 1							0,532	

Data	2023	Articolo dell'elenco	LAVORI O PROVVISTE	FATTORI				PRODOTTI			NOTE
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PARTI UGUALI	% Esecuzione	UNITA' DI MISURA	NEGATIVI	
09	05	1C.02.350.0010.bRinterro di scavi con mezzi meccanici con carico..... voce pari a € 22,69 - 0,037% dei lavori a corpo									

Data	2023	Articolo dell'elenco	LAVORI O PROVVISITE	FATTORI				PRODOTTI			NOTE
				LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PARTI UGUALI	% Esecuzione	UNITA' DI MISURA	NEGATIVI	
09	05	1S.19 Fornitura e posa di plinto per regolatore semaforico voce pari a € 230,00 - 0,371% dei lavori a corpo									
			SAL 1				100,00			100,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							100,00	
			aliquote Sal n. 1							0,371	
09	05	1S.20 Fornitura e posa di plinto per palina semaforica voce pari a € 735,00 - 1,186% dei lavori a corpo									
			SAL 1				100,00			100,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							100,00	
			aliquote Sal n. 1							1,186	
09	05	1S.21 Fornitura e posa di plinto per palina a pastorale con sbraccio di 4 mt voce pari a € 1.500,00 - 2,420% dei lavori a corpo									
			SAL 1				100,00			100,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							100,00	
			aliquote Sal n. 1							2,420	
09	05	1.DL Incremento prezzi previsto dall'art. 26 comma 3 D.L. 50 del 17.05.2022 voce pari a € 6.034,43 - 9,736% dei lavori a corpo									
			SAL 1				20,00			20,00	
			SOMMANO AL SAL N. 1 %							20,00	
			aliquote Sal n. 1							1,947	

L'IMPRESA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRETTORE LAVORI